

Protokół badań grubości warstwy betonu asfaltowego:

Droga: Turkowsy dr m 655

1. Próby (kilometraż, grubość próbki) :

a) 0+404 str P AC11S 4,6 cm AC11W - 2,4 cm

b) 0+057 str L AC11S 5,4 cm AC11W - 1,9 cm

c)

d)

2. Uwagi:

Wynik zgodny z STWIOR oraz projektem

Tolerancja 15% czyli AC11S nie mniej niż 4,25 cm.

Próbki przekazano wykonawcy celem wykonania badań w laboratorium, po badaniu próbki zostaną zwrócone zamawiającemu

3. Komisja w składzie:

- Andrzej Sotoduch - kierownik ROŚGP
- Sebastian Pefar - KPDM SA
- Bartosz Krawczyk - KPDM SA

4. Podpisy:





Protokół badań grubości warstwy betonu asfaltowego:

Droga: W m. Domastów o/z nr 142

1. Próby (kilometraż, grubość próbki) :

a) 0+329 str P - wynik ACMS - 4,8 cm ACMS - 1,9 cm

b) 0+069 str L - wynik ACMS - 4,5 cm ACMS - 3,1 cm

c)

d)

2. Uwagi:

Wynik zgodne z STWiOR oraz projektem.

Tolerancja 15% czyli ACMS nie mniej niż 4,25 cm.


Próbki przekazano wykonawcy celem wykonania badań

w laboratorium, po badaniu próbki zostaną zwrócone wykonawcy.

3. Komisja w składzie:

- Andrzej Sztoluch - kierownik ROŚGPK
- Sebastian Peter - KPDM SA
- Bartosz Krawczyk - KPDM SA

4. Podpisy:


Kierownik


Protokół badań grubości warstwy betonu asfaltowego:

Droga: Miechów dz. nr 320

1. Próby (kilometraż, grubość próbki) :

a) 0+180 str P - AC11S - 4,9cm AC11W - 2,5cm

b) 0+030 str L - AC11S - 5,4cm AC11W - 2 cm

c)

d)

2. Uwagi:

Wynik zgodny z STWiOR oraz projektem.
Tolerancje 15% czyli AC11S nie mniej niż 4,25cm.
Próbki przekasano wykonanej celem wykonania badań
w laboratorium, po badaniu próbki zostały zwrócone zamawiającemu.

3. Komisja w składzie:

- Andrzej Sotoduch - kierownik PóSGPK
- Sebastian Peter - KPDM SA
- Bartosz Krawczyk - KPDM SA

4. Podpisy:

